

Vad behöver jag tänka på det närmaste?

Projektgrupperna behöver veta var i huset och på tomten du vill ha in kabeln med fibern. Kontakta din projektgrupp om hur du ska gå till väga då arbetssättet kan skilja något mellan olika områden.

Vem ska jag kontakta?

De åtta byarna + Storesten har sina egna projektgrupper. Det är till dina ”byrepresentanter” som du i första hand ska vända dig om du har frågor.

Telefonnummer;

Ästad: Bertil Svensson 0340-46064, Bernt Carlsson 0340-46002 och Birgitta Bengtsson 0340-46046

Dagsås: Lennart Skärbäck 0340-45005, Patrik Ragnarsson 0340-671060 och Christian Carlsson 0340-45036

Frigårde: Johan Bengtsson 0340-44109, Torbjörn Carlsson 0340-44083 och Fredrik Johansson 0340-44102

Risen: Kjell Sennstam 0346-91081, Martin Rimby 0346-91323 och Fredrik Ryberg 0346-91044

Gödeby: Anders Boräng 0346-59522, Mattias Kjerrman 0346-22140 och Jens Gustafsson 0346-22144

Folkared: Sven-Arne Bengtsson 0346-91325, Sven Arvidsson 0346-91156 och Erik Lindahl 0346-91200

Lastad: Fredrik Karlsson 0346-91289, Lennart Nilsson 0346-91170 och Örjan Svensson 0346-91014

Bråten: Jan-Anders Eliasson 0340-44015 och Jan-Bertil Borrbring 0340-44001

Samt för **Storesten:** Håkan Handin 0340-40363

Nu brinner det i knutarna!



Vad händer?

Själva grävningen kom igång med en rivstart tidigare än vi beräknade och med fler maskiner. Vi måste hinna koppla ihop de olika byarna via en stamledning för fibern före den 15 november. Det är ett villkor för att vi ska kunna nyttja kommunens bidrag som fullmäktige har beslutat om.

Dagsläget

I början av vecka 39 var 2 maskiner igång med grävning på olika håll i bygden. Vi räknar i snitt med en grävsträcka på uppemot 1000 m/dag för en bandmaskin. I och med att tempot nu är högt i projektet kan du med kort varsel behöva ställa upp med en arbetsinsats – din egen eller inhoppares. Kan vi inte hålla maskinerna igång inom vårt projekt riskerar vi att entreprenören använder dem i andra arbeten. Därmed hotas deadline 15/11, kommunens bidrag och vår ekonomiska kalkyl.

Snälla!

Ha överseende med att vi för närvarande inte kan ha bättre framförhållning. Projektgrupperna jobbar nu hårt för att få fram grävschema för de olika byarna.

Så här ser den preliminära planen ut just nu för vecka 40-41 (Notera att ändringar på planen är troliga och kan komma med kort varsel)

Storesten

Just nu:
Samförläggning med Varberg Energi, elkablar och egna rör.
Nästa steg:
Fortsätter med markavtal och slutgrävning i området.

Ästad

Just nu:
Det kommer en bandmaskin som sätts in i områdets norra del.
Prioriterar bidragsgrävningen mellan Risen och Nabben.
Nästa steg:
Sätter igång med arbetsinsatser. Planerar för fortsatt förläggning.

Risen

Just nu:
Börjar gräva från Gödebyhållet. Arbetsinsatserna är igång.
Ytterligare kabelanvisning i området.
Nästa steg:
Efter att stamledningen är färdigdragen fortsätter man med övrig dragning och väntar på en ledig maskin.

Folkared

Just nu:
Stamledningssträcka från bygdegården mot Lastad.
Nästa steg:
Efter att stamledningen är förlagd fortsätter man med övrig dragning.

Lastad

Just nu:
Projektering och kabelanvisning.
Nästa steg:
Maskin kommer över från Folkared.

Gödeby

Just nu:
Har grävt klart sin stamledningssträcka.
Nästa steg:
Fortsätter med markavtal, utsättningar och grävningen i området.

Dagsås

Just nu:
Projektering och kabelanvisning.
Nästa steg:
Förberedelser för dragning i väntan på ledig maskin.

Bråten

Just nu:
Börjar med kabelanvisning och inväntar maskin från Storesten.
Nästa steg :
Färdigställa.

Frigärde

Just nu:
Varbergs Energi samförägger åt oss stamledningssträckan Frigärde-Sibbarp.
Nästa steg:
Förbereder sig på att ta emot en maskin för att färdigställa övrig sträckning.